

DECRETO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Collesalvetti, 17/11/2021

OGGETTO: PARCHEGGIO SICURO PER TRUCK E FREEZER TRUCK CON IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA - AZIONE 2 - LOTTO 1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP I31B21001410006 - CIG 8773315093 – **APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1.**

Il sottoscritto Ing. Claudio Bertini, in qualità di Dirigente Tecnico della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.,

PREMESSO :

- CHE con proprio Decreto dirigenziale in data 27/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “PARCHEGGIO SICURO PER TRUCK E FREEZER TRUCK CON IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA - AZIONE 2 - LOTTO 1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO” per l'importo complessivo di € 306.301,85 , oltre IVA;
- CHE con Contratto d'appalto in data 15/07/2021, i suddetti lavori venivano appaltati alla ditta **ELETTRO D S.r.l.** con sede in Crespina Lorenzana (PI), Via Lavoria 105, P.IVA 02061530503, con il ribasso del **19,22%** e precisamente per il prezzo pari ad Euro 239.990,90 oltre il costo del piano della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta di Euro 9.209,87, per un importo complessivo di contratto di **Euro 249.200,77** oltre IVA;
- CHE i suddetti lavori venivano consegnati con verbale in data 27/09/2021;

VERIFICATO che durante l'esecuzione dei lavori si è constatato l'impossibilità di reperire i moduli fotovoltaici previsti in progetto da 315 W e si è manifestata la necessità di variare alcune opere meglio descritte negli elaborati di progetto allegati alla *Perizia di variante n.1* a firma del Direttore dei lavori Geom. Nicola Salvini;

RITENUTO quindi opportuno eseguire le modifiche al contratto mediante i lavori di variante suddetti, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

VISTO il progetto di variante dei lavori “PARCHEGGIO SICURO PER TRUCK E FREEZER TRUCK CON IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA - AZIONE 2 - LOTTO 1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO”, redatto in data 17/11/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Nicola Salvini, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 19,22%, di **€ 264.429,37** e costituito dai seguenti elaborati:

- RT- Relazione tecnica;
- RSF – Relazione specialistica fotovoltaico;
- CME - Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Tav.1 – Layout moduli;
- Tav.2 – Schema elettrico unifilare;
- Tav.3 – Strutture di fissaggio;
- Scheda 1 – Modulo fotovoltaico;
- Scheda 2 – Sistema di monitoraggio;
- Atto di sottomissione n.1 e verbale nuovi prezzi.

CONSIDERATO

- CHE i lavori relativi al progetto di variante non alterano la natura complessiva del contratto;
- CHE i lavori relativi al progetto di variante comportano un aumento di spesa pari ad € 15.228,60 pari al 6,11% dell'importo del contratto originario;
- CHE il presente progetto di variante, finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, può essere ammesso ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera c), comma 2 e comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.;
- CHE l'operatore economico ELETTRIO D S.r.l. ha accettato l'esecuzione dei lavori di variante agli stessi prezzi patti e condizioni dell'affidamento originario, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione in data 17/11/2021;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione della variante in questione;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il progetto di variante in corso d'opera n.1 dei lavori "PARCHEGGIO SICURO PER TRUCK E FREEZER TRUCK CON IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA - AZIONE 2 - LOTTO 1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO", redatto in data 17/11/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Nicola Salvini, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 19,22%, di **€ 264.429,37**, di cui € 255.219,50 per lavori ed € 9.209,87 per oneri della sicurezza, e costituito dai seguenti elaborati:
 - RT- Relazione tecnica;
 - RSF – Relazione specialistica fotovoltaico;
 - CME - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
 - Tav.1 – Layout moduli;
 - Tav.2 – Schema elettrico unifilare;
 - Tav.3 – Strutture di fissaggio;
 - Scheda 1 – Modulo fotovoltaico;
 - Scheda 2 – Sistema di monitoraggio;
 - Atto di sottomissione n.1 e verbale nuovi prezzi;
- 3) di attestare che i lavori relativi al progetto di variante n.1 non alterano la natura complessiva del contratto;
- 4) di attestare che i lavori relativi al progetto di variante comportano un aumento di spesa pari ad **€ 15.228,60** pari al 6,11% dell'importo del contratto originario;
- 5) di attestare che il presente progetto di variante, finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, può essere ammesso ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera c), comma 2 e comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.;
- 6) di attestare che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Claudio Bertini.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Bertini

